

جدول تأخیرات فعالیت های پروژه تقاطع غیرهمسطح

ID	ساختار شکست	شرح فعالیت	زمان (تاخیرات)	شروع (تاخیرات)	پایان (تاخیرات)	زمان برنامه ای	شروع برنامه ای	پایان برنامه ای	Half 1, 2014					Half 2, 2014					Half 1, 2015					Half 2, 2015								
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O		
0	۰	پروژه تقاطع غیرهمسطح	۵۶۶ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۴/۶/۱۳	۲۷۰ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۳/۸/۲۱																								
1	۱	رویدادهای کلیدی	۵ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۲/۱	۵ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۲/۱																								
2	۱	تحويل زمین	۱ day	۹۲/۱۲/۱	۹۲/۱۲/۱	۰ days	۹۲/۱۲/۱	۹۲/۱۲/۱																								
3	۱	تحويل زمین تجهیز کارگاه	۱ day	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۱/۲۷	۰ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۱/۲۷																								
4	۱	شروع پروژه	۱ day	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۱/۲۷	۰ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۱/۲۷																								
5	۲	تجهیز کارگاه	۴۴۹ days	۹۲/۱۲/۲	۹۴/۲/۲۵	۲۲۲ days	۹۲/۱۲/۲	۹۳/۷/۸																								
13	۳	مجوزها	۳۵۰ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۳/۱۱/۱۲	۱۴ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۲/۱۲/۱۰																								
26	۴	مرحله اول عملیات اجرایی	۴۱۳ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۴/۱/۱۵	۹۱ days	۹۲/۱۱/۲۸	۹۳/۲/۲۸																								
27	۴.۱۳	جایگزینی معارضات	۳۷۰ days	۹۲/۱۱/۲۷	۹۳/۱۲/۱	۵۷ days	۹۲/۱۱/۲۸	۹۳/۱/۲۵																								
36	۴.۱	اجرای شمعهای محور شرقی رمپ ورودی	۹۵ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۳/۲۰	۴۷ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۲/۳																								
41	۴.۲	اجرای تیر همبند محور شرقی رمپ ورودی	۲۵ days	۹۳/۳/۲۱	۹۳/۴/۱۴	۲۵ days	۹۳/۲/۴	۹۳/۲/۲۸																								
45	۴.۳	اجرای شمعهای ضلع جنوبی رمپ خروجی	۹۳ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۳/۱۸	۳۴ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۱/۲۱																								
50	۴.۴	اجرای تیرهمبند ضلع جنوبی رمپ خروجی	۲۵ days	۹۳/۳/۱۹	۹۳/۴/۱۲	۲۵ days	۹۳/۱/۲۲	۹۳/۲/۱۵																								
54	۴.۵	اجرای فونداسیون و دیوارهای حائل ضلع جنوبی رمپ خروجی	۱۱۴ days	۹۳/۱/۲	۹۳/۴/۲۲	۴۳ days	۹۳/۱/۲	۹۳/۲/۱۳																								
64	۴.۶	اجرای فونداسیون و دیوارهای حائل ضلع شرقی رمپ ورودی	۴۳ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۱/۳۰	۴۳ days	۹۲/۱۲/۱۷	۹۳/۱/۳۰																								
74	۴.۷	اجرای پیاده رو و جداول خیابان ضلع شرقی رمپ ورودی	۳۰ days	۹۳/۱۰/۹	۹۳/۱۱/۸	۳۰ days	۹۳/۱/۱	۹۳/۱/۳۰																								
79	۴.۸	اجرای پیاده رو و جداول قسمت شمالی محور شرقی غربی	۳۱ days	۹۳/۱۲/۲	۹۴/۱/۳	۳۱ days	۹۳/۱/۱	۹۳/۱/۳۱																								
84	۴.۹	اجرای پیاده رو و جداول قسمت شرقی و غربی و رفوژ میانی محور جنوب به شمال بعد از سه راه کاج	۳۷۹ days	۹۲/۱۲/۲۹	۹۴/۱/۱۳	۴۱ days	۹۳/۱/۱	۹۳/۲/۱۰																								
97	۴.۱۰	احداث مسیر سواره رو در قسمت شرقی محور جنوب به شمال	۱۵ days	۹۳/۱۲/۷	۹۳/۱۲/۲۱	۱۵ days	۹۳/۱/۳۱	۹۳/۲/۱۴																								
100	۴.۱۲	برچیدن کارگاه موقت	۲ days	۹۴/۱/۱۴	۹۴/۱/۱۵	۲ days	۹۳/۲/۱۵	۹۳/۲/۱۶																								
102	۵	مرحله دوم عملیات اجرایی	۳۶۸ days	۹۳/۲/۲۰	۹۴/۲/۲۲	۴۱ days	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۳/۲۹																								
103	۵.۱	اجرای شمعهای ضلع غربی رمپ ورودی	۳۸ days	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۳/۲۶	۱۸ days	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۳/۶																								
108	۵.۲	اجرای تیر همبند محور غربی رمپ ورودی	۱۲ days	۹۳/۳/۲۷	۹۳/۴/۷	۱۲ days	۹۳/۳/۷	۹۳/۳/۱۸																								
112	۵.۳	اجرای فونداسیون و دیوارهای حائل ضلع غربی رمپ ورودی	۳۳ days	۹۴/۱/۱۹	۹۴/۲/۲۰	۳۳ days	۹۳/۲/۲۰	۹۳/۳/۲۱																								
122	۵.۴	اجرای شمع های ضلع شمالی پل	۸۶ days	۹۳/۳/۲	۹۳/۵/۲۵	۲۶ days	۹۳/۳/۲	۹۳/۳/۲۷																								
127	۵.۵	برچیدن کارگاه موقت	۲ days	۹۴/۲/۲۱	۹۴/۲/۲۲	۲ days	۹۳/۳/۲۸	۹۳/۳/۲۹																								
129	۶	مرحله سوم عملیات اجرایی	۱۱۷ days	۹۳/۴/۲	۹۳/۷/۲۵	۵۱ days	۹۳/۴/۲	۹۳/۵/۲۱																								
130	۶.۱	اجرای شمع های ضلع جنوبی پل	۹۰ days	۹۳/۴/۲	۹۳/۶/۲۹	۲۴ days	۹۳/۴/۲	۹۳/۴/۲۵																								
135	۶.۲	اجرای تابلیه و دال اپروچ در مسیر شمال به جنوب	۲۵ days	۹۳/۶/۳۰	۹۳/۷/۲۳	۲۵ days	۹۳/۴/۲۶	۹۳/۵/۱۹																								
141	۶.۳	برچیدن کارگاه موقت	۲ days	۹۳/۷/۲۴	۹۳/۷/۲۵	۲ days	۹۳/۵/۲۰	۹۳/۵/۲۱																								
143	۷	مرحله چهارم عملیات اجرایی	۲۳۷ days	۹۳/۵/۲۵	۹۴/۱/۲۰	۴۳ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۷/۵																								
144	۷.۱	اجرای شمع های ضلع شمالی رمپ خروجی	۷۳ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۸/۵	۲۰ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۶/۱۳																								
149	۷.۲	اجرای تیرهای همبند ضلع شمالی رمپ خروجی	۱۱ days	۹۳/۸/۶	۹۳/۸/۱۶	۱۱ days	۹۳/۶/۱۴	۹۳/۶/۲۴																								

پروژه تقاطع غیرهمسطح

Baseline task



Baseline Summary



actual summary



Baseline Milestone



actual task



actual milestone



جدول تأخیرات فعالیت های پروژه تقاطع غیرهمسطح

ID	ساختار شکست	شرح فعالیت	زمان (تاخیرات)	شروع (تاخیرات)	پایان (تاخیرات)	زمان برنامه ای	شروع برنامه ای	پایان برنامه ای	Half 1, 2014					Half 2, 2014					Half 1, 2015					Half 2, 2015					
									J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
153	۷.۳	تکمیل شمع های محور شمالی پل	۴۶ days	۹۳/۷/۲۹	۹۳/۹/۱۴	۱۴ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۶/۷																					
158	۷.۴	تکمیل تابلیه و دال اپروچ	۱۷ days	۹۳/۹/۱۵	۹۳/۱۰/۱	۱۷ days	۹۳/۶/۸	۹۳/۶/۲۴																					
164	۷.۵	اجرای پیاده رو و جداول قسمت جنوبی محور غربی شرقی	۴۱ days	۹۳/۱۲/۷	۹۴/۱/۱۸	۴۱ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۷/۳																					
169	۷.۶	اجرای پیاده رو و جداول قسمت غربی محور شمال به جنوب	۴۱ days	۹۳/۱۲/۷	۹۴/۱/۱۸	۴۱ days	۹۳/۵/۲۵	۹۳/۷/۳																					
174	۷.۷	برچیدن کارگاه موقت	۲ days	۹۴/۱/۱۹	۹۴/۱/۲۰	۲ days	۹۳/۷/۴	۹۳/۷/۵																					
176	۸	مرحله پنجم عملیات اجرایی	۳۲۹ days	۹۳/۷/۱۹	۹۴/۶/۱۳	۶۰ days	۹۳/۶/۲۳	۹۳/۸/۲۱																					
177	۸.۱	خاکبرداری	۲۰ days	۹۴/۱/۲۴	۹۴/۲/۱۲	۲۰ days	۹۳/۷/۹	۹۳/۷/۲۸																					
184	۸.۲	اجرای دیوار نما	۱۵ days	۹۳/۷/۱۹	۹۳/۸/۳	۱۵ days	۹۳/۷/۱۹	۹۳/۸/۳																					
188	۸.۳	اجرای گاردریل	۲۰ days	۹۴/۵/۲۲	۹۴/۶/۱۰	۲۰ days	۹۳/۶/۲۳	۹۳/۷/۱۱																					
191	۸.۴	اجرای ابنیه	۱۰ days	۹۴/۲/۱۳	۹۴/۲/۲۲	۱۰ days	۹۳/۷/۲۹	۹۳/۸/۸																					
193	۸.۵	زیر سازی	۱۰ days	۹۴/۲/۲۳	۹۴/۳/۱	۱۰ days	۹۳/۸/۹	۹۳/۸/۱۸																					
197	۸.۶	روسازی	۵ days	۹۴/۲/۲۸	۹۴/۳/۱	۵ days	۹۳/۸/۱۴	۹۳/۸/۱۸																					
199	۸.۷	برچیدن کارگاه	۳ days	۹۴/۶/۱۱	۹۴/۶/۱۳	۳ days	۹۳/۸/۱۹	۹۳/۸/۲۱																					

پروژه تقاطع غیرهمسطح

Baseline task

Baseline Milestone

Baseline Summary

actual task

actual summary

actual milestone